

Оценка готовности муниципальных общеобразовательных учреждений

**города Каменска-Уральского**

к началу 2014-2015 учебного года

*по состоянию на 11.08.2014*

1. **Состав комиссии** по приёмке общеобразовательных учреждений к началу 2014-2015 учебного года и график приёмки утверждены постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 05.06.2014 № 775 «О приёмке образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году».

**План мероприятий** по подготовке общеобразовательных учреждений к началу 2014-2015 учебного года утверждён приказом начальника Управления образования от 29.06.2014 № 81 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений города Каменска-Уральского к новому 2014-2015 учебному году».

**2. Наличие предписаний надзорных органов**

Не имеют нарушений по всем направлениям комплексной безопасности (пожарная, санитарная, антитеррористическая) 28 общеобразовательных учреждений.

Имеют нарушения по пожарной безопасности 3 общеобразовательных учреждения:

№ п/п	Образовательное учреждение	Кол-во нарушений	Какие нарушения (предписания надзорного органа)	Срок устранения	Влияние на приёмку к новому учебному году
1	Средняя школа № 21	18	5 пунктов по АПС (акты готовности есть, ремонт произведён на 92 540 рублей, но Чернова В.Ю. это не устраивает), 2 пункта (срок перенесён на 1.11.2014г) по обработке вентиляционных каналов	01.08.2014г	да
2	Средняя школа № 30	3	1. Не установлена электрозадвижка на холодной воде в подвальном помещении 2. Протекание кровли 3. Провода в классах не в кабель – каналах	20.08.2014	да
3	Средняя школа № 51	7	1.Отсутствие противогазов. 2. Нет запаса средств к противогазам. 3. Отсутствуют аптечки. 4. Помещение кладовой не оборудовано пожарной сигнализацией. 5.Установка пожарной сигнализации эксплуатируется не в соответствии с проектом. 6. Ограждения на крыше в неисправном состоянии. 7. Щитовая не выгорожена противопожарными преградами.	01.08.2015	да

Имеют нарушения по санитарной безопасности 2 общеобразовательных учреждения:

№ п/п	Образовательное учреждение	Кол-во нарушений	Какие нарушения (предписания надзорного органа)	Срок устранения	Влияние на приёмку к новому учебному году
1	Средняя школа № 30	3	1. Ремонт мойки столовой посуды	25.08.2014	да
			2. Побелка потолка коридора актового зала	15.08.2014	нет
			3. Ремонт кровли		
2	Средняя школа № 51	7	<p>1. Оконные проемы не оборудованы жалюзи в компьютерном классе.</p> <p>2. Провода электропитания и кабель не соответствуют требованиям безопасности.</p> <p>3. На пищеблоке не предусмотрена последовательность технологических процессов, исключить встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.</p> <p>4. Обучающиеся не обеспечены партами в соответствии с ростом в кабинете № 37(химия).</p> <p>5. Нет специального помещения для хранения перегоревших люминесцентных ламп.</p> <p>6. Нет стеллажей для хранения чистой кухонной посуды.</p> <p>7. При обеденном зале установить необходимое количество умывальных раковин для мытья рук детей ( не менее 5)</p>	11.08.2014	да

Имеет нарушения по антитеррористической безопасности 1 общеобразовательное учреждение:

№ п/п	Образовательное учреждение	Кол-во нарушений	Какие нарушения (предписания надзорного органа)	Срок устранения	Влияние на приёмку к новому учебному году
1	Средняя школа № 30	3	1. Восстановление ограждения 15м 2. Установка шлагбаума 3. Брелок для охраны		влияет влияет не влияет

### 3. Участие общеобразовательных учреждений в программах с целевым финансированием

В программе «Доступная среда» участвует Средняя школа № 2.

Размер финансовых средств – 1402,22 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 961,42 тыс. руб., из местного бюджета – 540,8 тыс. руб.

Основные направления финансирования – создание условий для детей-инвалидов (нарушения опорно-двигательной системы, «колясочники»): приобретение специализированного оборудования, проведение ремонтных работ: реконструкция дверных блоков, санузлов, расширение дверных проемов, оборудование пандуса, устранение порогов на пути движения, переоборудование и ремонт крыльца, выравнивание пола, ремонт учебных кабинетов.

Сроки освоения финансовых средств не определён, т.к. нет соглашения между Администрацией города и министерством общего и профессионального образования Свердловской области..

В грантовом конкурсе «Территория РУСАЛа» участвовали и выиграли гранты 2 общеобразовательных учреждения:

Средняя школа № 25 - 170,0 тыс.руб. на оборудование Центра стендового моделизма, срок освоения финансовых средств – декабрь 2014г.

Средняя школа № 35 – 4097,8 тыс.руб. на реконструкцию стадиона, срок освоения финансовых средств – октябрь 2014г.

### 4. Проведение капитального ремонта в общеобразовательных учреждениях

На основании решения Городской Думы города Каменска-Уральского от 14.07.2014 № 314 на ремонт кровель зданий общеобразовательных учреждений направлено 20 000,0 тыс. руб. Капитальный ремонт будут проводить 9 общеобразовательных учреждений.

№ п/п	Образовательное учреждение	Размер финансовых средств (тыс. руб.)	Наличие и выполнение графика работ	Стадия выполнения ремонтных работ	Планируемый срок завершения работ	Влияние на готовность ОУ к началу нового учебного года
1	Средняя школа № 1	2000,0	+	70%	17.08.2014г.	влияет
2	Средняя школа № 5	1200,0	+	начальная	30.08.2014.	Не влияет
3	Средняя школа № 15	1500,0	+	Начальная	Сентябрь	Нет
4	Средняя школа	2000,0	+	Заключение	10.09.2014	нет

№ п/п	Образовательное учреждение	Размер финансовых средств (тыс. руб.)	Наличие и выполнение графика работ	Стадия выполнения ремонтных работ	Планируемый срок завершения работ	Влияние на готовность ОУ к началу нового учебного года
	№ 17			договоров		
5	Средняя школа № 34	5900,0	+	Заключение контракта	30.09.2014г.	нет
6	Средняя школа № 37	1900,0	+	начальная	30 августа	нет
7	Средняя школа № 38	1300,0	+	20%	28.09.2014г.	нет
8	Средняя школа № 40	2000,0	+	Работы начнутся 9 августа	30 августа	нет
9	Средняя школа № 60	2000,0	+	начальная	31.08.2014	влияет
	<b>ИТОГО</b>	<b>1980,0</b>				

#### 4. Проведение ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях

№ п/п	Образовательное учреждение	Размер финансовых средств (тыс. руб.)		Виды работ	Планируемый срок завершения
		бюджет	внебюджет		
1	Средняя школа № 1	0	900,0	Косметический ремонт: коридоры, санузлы, столовая, лестничные клетки. Ремонт пола в спортивном зале.	выполнено
2	Средняя школа № 2	0	799	Частичный ремонт 15 кабинетов, системы отопления, замена 4 окон в спортивном зале, в 3 кабинетах (кабинета); замена ламп накаливания на энергосберегающие в 4 кабинетах; замена светильников в 5 кабинетах, туалетах, на пищеблоке; замена 2 прожекторов наружного освещения на светодиодные. Частичный ремонт кровли здания. Частичный ремонт канализации, замена унитазов.	выполнено
3	Средняя школа № 3	0	500	Ремонт пищеблока: замена кафеля на стенах в овощном, мясном цехах; установка раковин для мытья рук во	выполнено

№ п/п	Образовательное учреждение	Размер финансовых средств (тыс. руб.)		Виды работ	Планируемый срок завершения
		бюджет	внебюджет		
				<p>всех цехах; побелка, покраска пищеблока и обеденного зала.</p> <p>Установка 25 пластиковых окон в учебных кабинетах</p> <p>Косметический ремонт санузлов, спортзала, раздевалок, учебных кабинетов.</p> <p>Ремонт фасада.</p> <p>Побелка стен и покраска полов 1,2,3,4 этажей, лестничных клетках.</p>	
4	Средняя школа № 4	0	835,0	<p>Установка пластиковых окон в учебных кабинетах</p> <p>Косметический ремонт спортивного зала, стен во всех рекреациях и санитарных комнатах, столовой, учебных и служебных кабинетах, туалета</p> <p>Ремонт ограждения</p> <p>Замена линолеума</p>	
5	Средняя школа № 5	213,97	0	Восстановление асфальтного покрытия	25.08.2014.
6	Средняя школа № 7	0	32,0	<p>Строительные и малярные работы</p> <p>Ремонт входной группы</p>	<p>Выполнено</p> <p>25 августа</p>
7	Лицей № 9	0	173,404	Косметический ремонт: столовая, рекреации, туалеты	выполнено
8	Лицей № 10	191,123	843,331	<p>Обработка чердака</p> <p>Зарядка огнетушителей</p> <p>Проверка внутренних пожарных кранов</p> <p>Перепрограммирование радиоканальной связи</p> <p>опрессовка</p> <p>Утилизация ламп</p> <p>Ревизия АПС</p> <p>Установка пластиковых окон</p> <p>Строительные материалы</p> <p>Замена пола на 2 этаже пристроя на плиточное покрытие</p> <p>Замена пола в переходе</p> <p>Дорожно – строительные работы</p>	выполнено

№ п/п	Образовательное учреждение	Размер финансовых средств (тыс. руб.)		Виды работ	Планируемый срок завершения
		бюджет	внебюджет		
				<p>Замена лампы в бактерицидной установке</p> <p>Материалы для частичного ремонта пола в спортзалах</p> <p>Приобретен двигатель для вентиляционной системы</p> <p>Заплаточный ремонт кровли пристроя</p> <p>Сварочные работы</p> <p>Ремонтные работы</p> <p>Выполнены полы в овощном цехе, имеющих уклоны к сливным трапам</p> <p>Установлено видеонаблюдение на стадион</p> <p>Установлены батареи в переходе</p>	
9	Средняя школа № 11	0	1179,350	<p>Ремонт классов (покраска стен, пола, потолков)</p> <p>Ремонт кабинетов физики и истории</p> <p>Покраска стен, пола, потолков в коридорах, спортивном зале, раздевалках</p> <p>Частичная замена силового кабеля в подвале</p> <p>Замена плавких вставок в электрощитовых установках</p> <p>Замена установки заземляющего кабеля в столовой на холодильниках, мармите, картофелечистке</p> <p>Восстановление целостности ограждения школы</p> <p>Установка видеонаблюдения</p> <p>Гигиеническое содержание территории школы</p> <p>Ремонт электропроводки, замена выключателей, розеток</p> <p>Ремонт крыльца школы</p> <p>Ремонт столовой (цехов, обеденного зала, гарманже)</p>	выполнено
10	Основная школа № 14	0	33,0	Косметический ремонт помещений	выполнено
11	Средняя школа № 15	132,521	609,931	Ремонт системы отопления, спортивного зала, пожарной сигнализации	выполнено

№ п/п	Образовательное учреждение	Размер финансовых средств (тыс. руб.)		Виды работ	Планируемый срок завершения
		бюджет	внебюджет		
				Установка «Стрелец – мониторинг» Текущий ремонт рекреаций, санузлов, лестничных клеток Замена линолеума в каб. технологии Установка дверей на лестничных клетках Замена окон в школьной столовой	
12	Средняя школа № 16	0	0	Побелка, покраска рекреаций, мест общего пользования, пищеблока	выполнено
13	Средняя школа № 17	203,0	286,0	Капитальный ремонт актового зала Замена 19 оконных блоков в учебных кабинетах Замена линолеума в 2 кабинетах Замена труб горячего водоснабжения с заменой радиаторов отопления	выполнено
14	Средняя школа № 19	70,0	923,0	Ремонт медицинского кабинета, учебных кабинетов, мягкой кровли над пищеблоком, пищеблока Замена светильников, деревянных окон на ПВХ Покраска мест общего пользования (стройматериалы) Монтаж системы видеонаблюдения Ремонт пожарной сигнализации	выполнено
15	Средняя школа № 20	3,7	476,3	Замена оконных блоков в учебных кабинетах Покраска пола в спортивном зале, рекреациях Замена смесителей в пищеблоке Асфальтирование провала грунта перед зданием ОУ Замена входной группы, оконных блоков в учебных кабинетах Восстановление кирпичной кладки ограждения школы, ограждения вокруг здания школы	1.11.2014 20.08.2014 15.08.2014 20.08.2014

№ п/п	Образовательное учреждение	Размер финансовых средств (тыс. руб.)		Виды работ	Планируемый срок завершения
		бюджет	внебюджет		
				Побелка рекреаций, мест общего пользования, пищеблока Покраска стен рекреаций, пищеблока, столовой, лестничных маршей, раздевалок Ремонт канализации Ремонт, покраска фасада Замена сантехники в туалетах Остекление Косметический ремонт кабинетов Установка камер видеонаблюдения Замена плафонов Покрытие пола линолеумом в учебном кабинете Дооборудование КТС брелоками	
16	Средняя школа № 21	289,94	251,1	Косметический ремонт рекреаций, столовой Приобретение и установка противопожарной двери Приобретение и установка окон и дверей– ПВХ в рекреациях Обработка вентиляционных каналов Ремонт вентиляционной системы Установка крыльца у запасных выходов Ремонт классов Ремонт АПС Установка ограждений	выполнено
17	Средняя школа № 22	0	700,0	Косметический ремонт помещений школы Установка и ремонт входной группы в здание школы	выполнено
18	Средняя школа № 25	196,29	487,0	Покраска полов, плинтусов, подоконников Ограждение системы отопления в спортзале Замена канализационных труб, водопроводных труб, труб отопления Замена оконных блоков 2-х кабинетов Установка наружного и	выполнено



№ п/п	Образовательное учреждение	Размер финансовых средств (тыс. руб.)		Виды работ	Планируемый срок завершения
		бюджет	внебюджет		
				внутреннего видеонаблюдения	
19	Школа-интернат № 27	300,0	35,0	Ремонт туалета Косметический ремонт помещений Обработка чердачных помещений и замена 2 люков на противопожарные Замена стояка хвс и замена радиаторов Замена светильников в учебных кабинетах Замена окна в моечной столовой	25.08.2014г.  выполнено
20	Средняя школа № 30	23,0	176,0	Текущий ремонт коридоров 1-4 этажей, лестниц, туалетов, спортивных залов; холодного водоснабжения мастерских, мойки кухонной посуды, мойки столовой посуды, овощного цеха. Ремонт АПС.	выполнено
21	Средняя школа № 31	104,0	150, 8	Косметический ремонт кабинетов, туалетов, спортивных залов, раздевалок, рекреаций, актового зала, коридоров, подсобных помещений овощного цеха, обеденного зала столовой. Замена сгонов (система отопления) в рекреациях. Ремонт кровли обеденного зала.	выполнено
22	Средняя школа № 32	215,0	63,0	Частичный ремонт коньков на шиферной кровли, коридоров, помещения столовой, спортзала Ремонт кровли	Выполнено  30.08.2014
23	Средняя школа № 34	0	100	Ремонт системы отопления в здании начальной школы Ремонт спортивных залов в двух зданиях школы, учебного кабинета в основном здании	выполнено
24	Средняя школа № 35	0	0	нет	
25	Средняя школа № 37	0	269,0	Косметический ремонт учебных кабинетов, медицинского кабинета, спортивного зала,	выполнено

№ п/п	Образовательное учреждение	Размер финансовых средств (тыс. руб.)		Виды работ	Планируемый срок завершения
		бюджет	внебюджет		
				раздевалки, коридоров, рекреаций, лестничных клеток, туалетов. Ремонт входной группы, тамбура, крыльца. Частичный ремонт системы отопления, канализации.	
26	Средняя школа № 38	30,0	968,994	Замена оконных блоков Косметический ремонт рекреаций: покраска стен, побелка потолка, лестничные пролеты Ремонт кабинета информатики Установка системы видеонаблюдения Блокировка АПС	выполнено
27	Основная школа № 39	0	22,9	Косметический ремонт спортзала, коридоров, кабинета технического труда. Ремонт входной площадки (заливка цементным раствором). Окашивание травы на пришкольной территории.	выполнено
28	Средняя школа № 40	870,0	223,0	Покраска лестничных клеток Замена АПС Отделка стен в столовой кафельной плиткой Ремонт 30 учебных кабинетов	выполнено
29	Средняя школа № 51	0	3,0	Побелка и покраска учебных кабинетов, санузлов, коридоров, спортивных раздевалок, столовой.	выполнено
30	Средняя школа № 60	0	10,0	Общестроительные работы	выполнено
31	ВСОШ № 1	0	0	Косметический ремонт учебных помещений, мед. кабинета, мест общего пользования	выполнено
	<b>ИТОГО</b>	<b>2842,544</b>	<b>10899,31</b>		

5. Наличие иных факторов, которые могут повлиять на своевременность подготовки образовательных учреждений к началу нового учебного года: нет

6. При подтверждении факта несвоевременной подготовки образовательного учреждения к новому учебному году указать принимаемые меры: проводятся ремонтные работы, мероприятия по устранению нарушений, все учреждения должны своевременно начать учебный год.